

PR.0003.1.2021

Wąsewo, dnia 21 czerwca 2021r.

**Pan**

**Tadeusz Bąk**  
**Radny Rady Gminy Wąsewo**

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 04.06.2021r. , która wpłynęła do Rady Gminy Wąsewo w dniu 08.06.2021r. informuję, że na dzień złożenia interpelacji Gmina Wąsewo posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 500 tys zł. W 2019 r. wyłoniony został wykonawca, któremu powierzono realizację zadania na podstawie umowy zawartej do dnia 16.09.2019 r (dysponuje Pan kopią tej umowy). Umowa przewidywała dwu-etapowe rozliczenie: I etap po złożeniu dokumentacji projektowej i II etap po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych z ostatecznym terminem zakończenia inwestycji przypadającym na dzień 31.12.2020 r. I etap został zakończony. Realizacja II etapu wiąże się z podjęciem decyzji, które nie są zależne tylko od Gminy. Aktualnie analizujemy możliwość dalszej realizacji II etapu tj. prac budowlanych pod kątem współpracy z obecnym wykonawcą, który dopiero 16 czerwca br (!) złożył wniosek o aneksowanie terminu umowy lub innym, wyłonionym w nowym postępowaniu przetargowym. Z pewnością mamy tu do czynienia z niestandardową sytuacją i jakkolwiek jedną z przyczyn wydłużającej się inwestycji może być pandemia COVID-19 to jednak Pańskie i Mieszkańców zaniepokojenie jest w pełni uzasadnione. Dla wyjaśnienia zaistniałego stanu rzeczy chciałbym przybliżyć harmonogram dotychczasowych zdarzeń.

W dniu 30 czerwca 2020r do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody. Decyzja została wydana w dniu 17 sierpnia 2020r. (RI.6220.2.2020) i stała się ostateczna w dniu 02.09.2020r. W dniu 07.09.2020r. Starosta Ostrowski wydał postanowienie w zakresie pozytywnie zaopiniowanej geometrii drogi. W dniu 07.09.2020r. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej uzgodnił włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej. W dniu 22.09.2020r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozytywnie zaopiniowała uzgodnienia rozwiązań projektowych geometrii oraz

konstrukcji włączenia drogi gminnej do drogi krajowej nr 60 w miejscowości Ulasek. W dniu 2 listopada 2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14 października 2020r. W dniu 5 listopada 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Proces uzyskania decyzji trwał do 10.05.2021r. Powodem tak długiego okresu oczekiwania na wydanie decyzji były stwierdzone nieprawidłowości w projekcie budowlanym, które Wykonawca zadania usunął w dniu 06.04.2021r. Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 19/2021 Starosty Ostrowskiego z dnia 30 marca 2021r. w okresie od 31 marca 2021r. do 29 kwietnia 2021r. wstrzymany został bieg terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Ostrowski.

W dniu 16 czerwca br. Wykonawca zadania tj. konsorcjum firm Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Ostrołęce oraz Robert Wierzbowski VIKBUD z siedzibą w Ostrołęce zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy nr FD.272.10.2019-103 z dnia 16 września 2019r. w następujący sposób:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.10.2020;
- 2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody w terminie do dnia 17.08.2020;
- 3) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do dnia 17.05.2021;
- 4) zakończenie robót budowlanych w terminie nie później niż do dnia 30.11.2021;
- 5) złożenie skutecznego wniosku na pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego określonego w §1 ust. 1 i wszystkich jego elementów w terminie do dnia 31.12.2021.

Wykonawca w piśmie umotywował przesłanki wprowadzenia zmian do w/w umowy. Na dzień udzielenie Panu odpowiedzi Gmina Wąsewo nie podpisała Aneksu z Wykonawcą zadania i jest na etapie analizy sytuacji, która powoduje, że na tę chwilę nie jesteśmy w stanie określić terminu zakończenia inwestycji. Jednocześnie informuję, że w dniu 4 maja 2021r. Gmina Wąsewo podpisała Aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na mocy którego termin rozliczenia operacji został wydłużony **do dnia 29 kwietnia 2022r.**, stąd też uważam, że nie ma zagrożenia utraty przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację powyższego zadania.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*